

Banarbeten hösten 2023

Målsättning med planerade arbeten hösten 2023

Genomföra arbeten på banan inför 2024 som bidrar till att utveckla Kristinehamn golfbana mot målsättningen i Masterplanen och göra banan mer lättskött. När planerade arbeten är genomförda kommer medlemmar och greenfeegäster uppleva att banan har hög kvalitet och att det är värt pengarna att spela på vår golfbana.

Genomförande idé

Banchefen har huvudansvaret för alla planerade arbeten och får stöd av frivilliga för att hinna med alla planerade arbeten.

Banchefen planerar i detalj, vad som ska genomföras under arbetsdagarna vecka 340–341.

Arbeten med att renovera och fylla igen bunkrar genomförs under vecka 340–341 av driftgruppen med stöd av frivilliga från bunkergruppen och MUA gruppen. Arbetet genomförs dagtid. Efterarbeten kan även genomföras kvällstid med att kratta och jämna ut t.ex. bunkrar som fyllts igen.

Behovet från banchefen är ca 2 personer måndag till fredag vecka 340–341.

MUA gruppen genomför planerade arbeten som vanligt på tisdagar och torsdagar. När MUA gruppens planerade arbeten är färdiga, får gruppen nya uppgifter av banchefen.

Bunkergruppen har huvudansvar för samordning av frivilliga dagtid under vecka 340–341. Om det inte finns några från bunkergruppen som kan hjälpa, genomförs samverkan med MUA gruppen, för att tillse att det finns frivilliga som kan hjälpa till.

Påfyllnad av grus i bunkrar kan eventuellt genomföras under våren 2024.

De arbeten som inte hinns med under hösten, genomförs till våren eller hösten 2024.

Resurser

Strävan är att genomföra planerade arbeten på banan så kostnadseffektivt som möjligt. Detta kräver förberedelser från banchefen och kommittéansvariga (bana, MUA och marknad) för att säkerställa att rätt utrustning, fordon och materiel finns för att kunna nå målsättningen.

MUA gruppens tilldelning av 50 000 kr kommer att kunna nyttjas för inhyrning av t.ex. grävmaskin eller transporter av fyllnadsmassor eller grus (stenmjöl).

Marknadskommittén stödjer med att teckna avtal med entreprenörer som hjälper till/sponsrar med att genomföra planerade arbeten.

Resurs	När	Ansvarig
Grävmaskin från Forsås	Vecka 340-341	David Karlsson
Siktmaskin från S Löf	Vecka 340-341	Mats Runberg
Dumper för transport av grus och fyllnadsmassor på banan	Vecka 340-341	Mats Runberg
Transportör av grus, stenmjöl och fyllnadsmassor	Vecka 340-	Mats Runberg
Beställning av stenmjöl	Vecka 340-	David Karlsson med stöd av Mats Runberg
Beställning av fyllnadsmassor	Vecka 340-	David Karlsson med stöd av Mats Runberg
Beställning av grus till bunkrar	Vecka 340-	David Karlsson med stöd av Mats Runberg

Ansvar för planerade arbeten

Banchefen har huvudansvar för alla arbeten som genomförs vid banan med stöd av kommittéerna. Planerade arbeten sträcker sig från vecka 336 till öppning av banan 2024.

Planering för vilka arbeten som ska genomföras och vem som är ansvarig finns redovisad i tabellen.

Vecka 340:

Dag	Arbetsmoment	Behov/materiel	Öppen slinga
Måndag	Gräva ur bunkrar håll 9, börja lägga igen greenbunkrar, forma bunkern som ska vara kvar. Renovera gångvägar håll 1	Grävare, traktor med kärra Bunkerkratta, stenmjöl	Håll 10-18
Tisdag	Lägga dränering i bunkrar på håll 9, gå mot 1ans greenbunkrar när arbetet på 9an är klara. Gräva ur sanden ur dom och hitta dräneringarna Fortsatt arbete med vägarna håll 1 mot håll 2	Grävare, traktor med kärra, kedjegrävare, dräneringsslang, drängrus Bunkerkratta , stenmjöl	Håll 10-18
Onsdag	Forma och lägg dränering i 1 greenbunkrar och böja återfylla med bunkersand Hjälp att lägga sand i bunkrar	Grävare, traktor med kärra, kedjegrävare, dräneringsslang, drängrus Bunkerkratta, krattor	Håll 10-18
Torsdag	Färdigställa återfyllnaden av renoverade bunkrar	Sonnys grävare? Traktor med kärra, bunkerkratta, krattor	Håll 10-18
Fredag	Börja sikta sanden i 1ans fairwaybunkrar	Sonnys grävare? Sandsikt, bunkerkratta, krattor	Håll 10-18
Lördag			
Söndag			

Vecka 341:

Dag	Arbetsmoment	Behov/materiel	Ansvarig
Måndag	Fortsatt arbete med fairwaybunkrar håll 1	Sonnys grävare? Sandsikt, bunkerkratta, krattor	Håll 10-18
Tisdag	Gräva ur, dränera och återfylla 14s fairwaybunker	Grävare, traktor med kärra, kedjegrävare ,drängslang, drängrus, bunkersand	1-9
Onsdag	Återfylla 14s fairwaybunker	Grävare , traktor med kärra, bunkerkratta, bunkersand	1-9

Torsdag			
Fredag			
Lördag			
Söndag			

Planerade arbeten (se bifogade skisser över banans hål):

Objekt	Vad ska göras	Stöd av:
Hål 1	<ul style="list-style-type: none"> - Renovering av Greenbunkrar (2 st.) - Fylla på sand i fairwaybunkrar (sikta gruset) - Renovera gångar - Gräva ur diket på vänster sida om fairway 	Bunkergruppen/MUA gruppen Bunkergruppen/MUA gruppen
Hål 2	<ul style="list-style-type: none"> - Renovera bunker (närmast tee) - Renovera gångväg 	Bunkergruppen/MUA gruppen
Hål 3	<ul style="list-style-type: none"> - Ersätta bunker vid vägen med ruff och kulle som fondmarkör - Ta bort stubbe 	Bunkergruppen/MUA gruppen Entreprenör
Hål 4	<ul style="list-style-type: none"> - Renovering av greenbunker - Fylla på sand i fairwaybunker (sikta gruset) - Ta ner lövträd i området vid green 	Bunkergruppen/MUA gruppen Bunkergruppen/MUA gruppen Vintergruppen
Hål 5	<ul style="list-style-type: none"> - Dränera området intill början på green - Ta bort lövträd (se bild) 	Vintergruppen
Hål 6	<ul style="list-style-type: none"> - Fylla på grus i greenbunker (sikta gruset) - Ta ner lövträd på höger sida om greenområdet - Gräva ur diket på höger sida om fairway, intill hål 4 greenområde 	Bunkergruppen/MUA gruppen Vintergruppen
Hål 7	<ul style="list-style-type: none"> - Gräva ur diket i "dalen" - Jämna ut diket på fairway - Ta bort Vass i dammar (även vid hål 8, 1, 18) - Ta bort understa grenarna på tallen vid fairwaybunkern 	Vintergruppen
Hål 8	<ul style="list-style-type: none"> - Gräva ur diket i "dalen" - Bygga ny bro - Renovera gångväg 	
Hål 9	<ul style="list-style-type: none"> - Renovera greenbunker (på höger sida, hitom green) - Ersätta vänster greenbunker med svag kulle - Ersätta bortre bunker med FG svacka 	Bunkergruppen/MUA gruppen Bunkergruppen/MUA gruppen Bunkergruppen/MUA gruppen
Hål 10	<ul style="list-style-type: none"> - Minska bunker - Ta bort lövträd (se kartsnitt) - Dränera området till vänster om green - Renovera gången vid tee 	Bunkergruppen/MUA gruppen Vintergruppen
Hål 11	<ul style="list-style-type: none"> - Renovera gången vid tee - Jämna ut diket på fairway 	
Hål 12	<ul style="list-style-type: none"> - Renovera gången vid tee och till hål 13 - Ta bort lövträd - Dränera området till vänster om green 	Vintergruppen
Hål 13	<ul style="list-style-type: none"> - Minska bunker - Dränera området till höger om green - Renovera gången från hål 12 till tee hål 13 	Bunkergruppen/MUA gruppen

Hål 14	<ul style="list-style-type: none"> - Renovera fairwaybunker - Ersätta bortre greenbunker med svag kulle - Renovera gången ut mot fairway och upp mot hål 15 - Dränera området till höger om green 	Bunkergruppen/MUA gruppen Bunkergruppen/MUA gruppen
Hål 15	<ul style="list-style-type: none"> - Ta bort en björk (se kartsnitt) - Renovera gången vid tee - Renovera gången upp mot hål 16 	Vintergruppen
Hål 16	<ul style="list-style-type: none"> - Renovera gången vid tee - Renovera och dra om gången vid green - Ta bort lövträd norr om green 	Vintergruppen
Hål 17	<ul style="list-style-type: none"> - Ersätta två fairwaybunkrar med ruff/svaga kullar - Ersätta greenbunker med semiruffslänt - Renovera gång vid tee - Göra ny gång ut från greenområdet - Jämna ut kullen framför röd tee (fyllningsmassor) 	Bunkergruppen/MUA gruppen Bunkergruppen/MUA gruppen
Hål 18	<ul style="list-style-type: none"> - Ersätta "3:e fairwaybunkern" med ruff - Minska fairwaybunkern på höger sida om fairway - Ersätta vänstra (ner mot vattnet) bunkern med ruff/slänt - Renovera gång vid tee och ut mot fairway 	Bunkergruppen/MUA gruppen Bunkergruppen/MUA gruppen Bunkergruppen/MUA gruppen
Gamla klubbhusområdet	<ul style="list-style-type: none"> - Iordningställa området och anlägga gräsmatta 	MUA gruppen
Garage för Mulen	<ul style="list-style-type: none"> - Bygga nya dörrar till garaget för Mulen 	MUA gruppen
Dränering intill klubbhuset	<ul style="list-style-type: none"> - Åtgärda problem med dränering vid klubbhuset, ut mot vägen (östra sidan av huset) 	MUA gruppen
Stolpladan vid verkstaden	<ul style="list-style-type: none"> - Tillverka dörrar till facken i stolpladan 	MUA gruppen
Verkstadsområdet	<ul style="list-style-type: none"> - Markförberedelser för Nursinggreen 	
Verkstadsområdet	<ul style="list-style-type: none"> - Markförberedelser för ny uppställningsyta (söder om centrala ytan) 	